

«Согласовано»
Директор Шпаковского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»



Б.К. Кокшеев

«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ СК
«Шпаковская районная больница»



А.А. Скорняков

«25» апреля 2025 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года
для потребителей теплоснабжения

1. Общие сведения

1.	Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская районная больница»
2.	Адрес объекта	1. г. Михайловск, ул. Ленина, 1 2. ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 46 3. с. Татарка, ул. Ленина, 59 4. х. Дёмино, пер. Студенческий, 1
3.	Организация, осуществляющая управление объектом, оказывающая услуги по эксплуатации, содержанию и ремонту объекта	Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
4.	Год постройки, ввода в эксплуатацию	1. г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (1976 год) 2. ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 46 (1987 год) 3. с. Татарка, ул. Ленина, 59 (1989 год) 4. х. Дёмино, пер. Студенческий, 1 (1974 год)
5.	Общая площадь, м.кв.	1. г. Михайловск, ул. Ленина, 1 (10 053,4 кв.м) 2. ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 46 (273,1 кв.м) 3. с. Татарка, ул. Ленина, 59 (837,0 кв.м) 4. х. Дёмино, пер. Студенческий, 1 (123,3 кв.м)
6.	Материал трубопроводов системы теплоснабжения	Металл
7.	Наличие прибора учета тепловой энергии	г. Михайловск, ул. Ленина, 1
8.	Система ГВС	г. Михайловск, ул. Ленина, 1
9.	Материал стен / окон	Кирпич / металлопластик

10.	Теплоснабжающая организация, договор теплоснабжения	Шпаковский филиал ГВП СК «Крайтеплоэнерго» контракт №33К от 05.12.2024 г.
-----	---	---

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг. (с 06.10.2022г. по 10.05.2023г.)	217
	2023-2024 гг. (с 09.10.2023г. по 27.04.2024г.; с 15.05.2024г. по 25.05.2024г.)	213
	2024-2025 гг. (с 12.10.2024г. по 25.04.2025г.)	196
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 гг.	4,31
	2023-2024 гг.	6,14
	2024-2025 гг.	3,53
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 гг.	-
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг. (октябрь 2024 г. – апрель 2025 г. на объекте в г. Михайловск, ул. Ленина, 1)	1890
4.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 гг.	Бесперебойная и непрерывная подача тепловой энергии
	2023-2024 гг.	Бесперебойная и непрерывная подача тепловой энергии
	2024-2025 гг.	Бесперебойная и непрерывная подача тепловой энергии
5	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
6	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
7	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Основные мероприятия*	Объём работ	Срок выполнения
1.	Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС в присутствии представителя «Крайтеплоэнерго»	3 036,5 м	июль - август
2.	Провести ревизию, ремонт или замену трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС	3 036,5 м	май-сентябрь
3.	Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров)	7 шт.	июль-сентябрь
4.	Провести ревизию по утеплению трубопроводов	3 036,5 м	август-сентябрь

*Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду. В таблице приведен примерный план мероприятий, который может меняться, дополняться по мере необходимости по каждому объекту.